

ÉTIQUETTE

Client : _____

Réf. client : _____

Projet : _____

N° projet : _____

Date : _____

1. Conditions atmosphériques		2. Fond d'excavation		3. Coffrages	
Température extérieure _____ °C ☐ Ensoleillé ☐ Nuageux ☐ Pluie ☐ Neige ☐ Vents ☐ Voir remarques		☐ N/A ☐ Bien préparé, sol non remanié ☐ N/V ☐ Béton coulé sous l'eau ☐ N/O ☐ Remblai compacté à _____ % tel que requis au devis ☐ Contrôle de compactage non effectué par Englobe ☐ Voir remarques		☐ N/A ☐ Propres et exempts de débris de construction ☐ N/V ☐ Bien huilés ☐ N/O ☐ Mal étayés ☐ Mal alignés ☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ Voir remarques	
4. Armatures		5. Mise en place			
☐ N/V ☐ N/A ☐ Quantité, dimensions et position vérifiées par _____ ☐ Bien attachées ☐ Couvertures respectées ☐ Voir remarques		☐ Goulotte du camion ☐ Pompe ☐ Trémie ☐ Benne ☐ Brouette ☐ HAUTEUR DE CHUTE: _____ m ☐ Courroie ☐ Aiguille vibrante ☐ Béton bien vibré et consolidé ☐ N/V ☐ Voir remarques			
6. Protection et mûrissement					
☐ Surface du béton recouverte de _____ (jute humide, polythène, etc.) ☐ Cure humide, prévue pendant _____ ☐ Aucune protection ou cure observée à notre départ du chantier ☐ Aucune protection ou cure sauf coffrages qui seront laissés en place ☐ Voir remarques					
☐ L'entrepreneur nous a signalé qu'aucune protection ni cure n'étaient prévues ☐ Couvertures isolantes d'une épaisseur de _____ ☐ Béton protégé par un isolant de type _____ ☐ Abri chauffé; température approximative _____ °C ☐ Produit de cure vaporisé					
7. Éprouvettes prélevées					
☐ _____ cylindres normalisés (_____ x _____ mm) ☐ _____ cylindres mûris en conditions de chantier (_____ x _____ mm) ☐ Voir remarques					
☐ _____ cylindres prélevés dans un chargement non conforme ☐ Aucun cylindre n'a été prélevé ☐ Par pilonnage ☐ Par vibration ☐ Par coup de maillet					
8. Procédures					
☐ Rapport sommaire d'essais remis à _____ ☐ Béton coulé malgré la non-conformité à la demande de l'entrepreneur _____ ☐ Béton coulé malgré la non-conformité parce que jugé acceptable par le représentant de _____ ☐ Mémo (s) _____ remis à _____ ☐ Ajout de superplastifiant en chantier _____ l/m³ ☐ Ajout d'entraîneur d'air en chantier _____ l/m³ ☐ Chargement numéro _____ retourné ☐ Voir remarques					
Notes		N/V Non vérifié N/O Non observé N/A Non applicable		Préparé par _____ Date _____	

CAN/CSA-A23.1

Correspondance des articles dans la norme		2009		2014	
Sujet	Brève description	N° article	Page	N° article	Page
Teneur en air	. Selon classe d'exposition	4.4.4.1.1	48	4.4.4.1.1	53
	. Deuxième vérification après 90 minutes classes C-XL, A-XL, A-1, A-2, F1, C-1 et C-2	5.2.4.3.4	61	5.2.5.3.4	66
Affaissement	. ≥ 80 à 180 mm : ± 30 mm	4.3.2.3.2	44	4.3.2.3.2	47
	. < 80 mm : ± 20 mm				
	. > 180 mm : ± 40 mm				
	. Étalement : ± 70 mm				
Température (Coffrage et armature) (Béton)	. $> 5^{\circ}\text{C}$ (Englobe en référence à ...)	7.4.2.5.1	100	7.1.2.1	98
	. < 300 mm 10 @ 32°C (2014)	5.2.4.4.1 Tableau 14	61	5.2.5.4.1	67
	. < 300 mm 10 @ 35°C (2009)		141	Tableau 14	157
	. 300 mm à 1000 mm 10 @ 30°C				
	. 1000 mm à 2000 mm 5 @ 25°C				
	. > 2000 mm 5 @ 20°C				
Ajout d'eau	. Max. 1 heure après chargement	5.2.4.3.2	60	5.2.5.3.2	66
	. 1 fois seulement				
	. 30 révolutions minimum après l'addition d'eau				
	. 16 litres/m ³ ou 10% eau de gâchage prescrite				
Déchargement	. 120 minutes maximum	5.2.4.3.1	60	5.2.5.3.1	65
	. Deuxième vérification de la teneur en air après 90 minutes pour les classes C-XL, A-XL, A-1, A-2, F-1, C-1 et C-2	5.2.4.3.4	61	5.2.5.3.4	66
Hauteur de chute	. $< 1,5$ mètre (selon les cas)	7.2.4	92	7.4.3	103
Uniformité	. Masse volumique du béton : $\leq 30 \text{ kg/m}^3$	Tableau 13	140	Tableau 13	156
	. Teneur en air : $\leq 0,8 \%$				
	. Affaissement : ≤ 30 mm				
	. Étalement : ≤ 50 mm				
Bordereaux	. MPa, m ³ , camion, heure de chargement...	5.2.4.5.1	61	5.2.5.5.1	67
Protection du béton frais et cure	. initiale des cylindres au chantier des éléments bétonnés et du béton lui-même	4.4.6.6.1	51	4.4.6.5.1	56
		7.4.1	98	7.5.1	107
		7.4.2.	101	7.5.2	108
		tableaux 2 et 20	129 et 144	tableaux 2 et 20	144 et 160

9. Remarques