Essais sur coulis prémélangé

Client :		**Réf. client :**	
Projet :		**Nº projet :**	
		Rapport nº :	**Éch. nº :**
Endroit :		**Date :**	
Entrepreneur :		**Sous-traitant :**	

Spécifications		**Formule de mélange**	
Résistance à la compression (MPa): ***à*** ***j***		***Produit (P) :***	
Expansion totale (%) :	***E/P :***	***Eau :***	***E/P :***
Temps de malaxage (min) :		***Adjuvants :***	
Exsudation (%) :	***Temp (°C) :*** ≥	***Agent expansif :***	

Exigences ☐ **ASTM C 939 : 1725 ± 5 ml** ☐ **CSA-A23.2-1B : 1700 ± 10 ml**

Résultats des essais						
Numéro de l'échantillon						
Date du prélèvement						
Heure du prélèvement h, min						
Exsudation (%)						
Expansion (%)						
Fluidité (sec) malaxeur / sortie						
Température (°C) eau / produit						
Température du coulis (°C)						
Début d'injection h, min						
Fin d'injection h, min						
Pression d'injection (kPa)						
Pression maintenue (kPa)						
Résistance nb à 3 jours						
à la nb à 7 jours						
compression (MPa) nb à 28 jours						
nb à						
Nombre de cubes N / (T)						

Genre et lieu des travaux	**Remarques**
	Type de malaxeur :
	Type de pompe :
	Moules (2x2x2 po) nos :
	Pilon n° :
	Cône pour fluidité n° :
	N : Mûrissement normalisé
Nombre de sac(s) malaxé(s) : injecté(s) : refusé(s)	***(T) : Témoins mûris au chantier***

Prélèvement par **Date**	**Essais de résistance à la compression** **Date**	**Approuvé par** **Date**